

# รายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

# สารบัญ

	หน้า
<b>บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น</b>	<b>1</b>
<b>ส่วนที่ 1 บทนำ</b>	<b>3</b>
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	3
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	4
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	4
4. รายงานผล	6
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	7
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	9
<b>ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล</b>	<b>11</b>
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	11
2. โครงการพัฒนาท้องถิ่น	15
3. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	15
4. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	17
<b>ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล</b>	<b>61</b>
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	61
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	62
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	63
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	63
<b>ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ</b>	<b>65</b>
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	65
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	66
<b>ภาคผนวก</b>	

**บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น**  
**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอลำปาง จังหวัดน่าน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

\*\*\*\*\*

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 8 ด้าน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและกีฬา
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

2. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

3. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

4. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ให้มากขึ้นทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

6. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของตำบล เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

8. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท สภาพพื้นที่และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลเมืองนาท

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรคจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกรับพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อยกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเมืองนาท หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความเห็นสมควร

### 3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

### 3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า กำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2. วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลา ที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้ กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและ ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่ กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละ โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่ กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3



6. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี


7. การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

#### 4. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

#### ขั้นตอนการรายงานผล

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น



## 5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

### 5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

#### 5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

5.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท มาปฏิบัติงาน

5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## 5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

### 5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## 5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง จะให้การวัด กว้าง ยาว หนา เป็นต้น

5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีต้องไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทที่มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

5.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลเมืองนาท คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

## 6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการรองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

6.1 ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

6.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

6.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

## ส่วนที่ 2

### การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

#### 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

##### 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ซึ่งได้แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์อำเภอ และแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท มีรายละเอียดดังนี้

##### วิสัยทัศน์

“ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วม”

##### ยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อเป็น 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและกีฬา
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

##### เป้าประสงค์

1. ประชาชนมีอาชีพ เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสามารถพึ่งตนเองและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองกับความต้องการของประชาชนได้
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับบริการและสวัสดิการได้อย่างทั่วถึง
4. ประชาชนสามารถป้องกันภัยจากสาธารณภัยต่าง ๆ ได้ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงการบริการด้านการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
6. ประชาชนร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางด้านกีฬาและนันทนาการ
8. ประชาชนเข้าถึงการบริการทางด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง

9. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
10. องค์การบริหารส่วนตำบลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
เพิ่มมากขึ้น

#### ตัวชี้วัด

1. จำนวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น
2. จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาที่ได้รับการพัฒนา
3. ร้อยละของเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่มีสิทธิและได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล
4. ความพอใจของประชาชนที่ประสบปัญหาจากสาธารณสุขต่าง ๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือ
5. ปัญหาเสพติดในพื้นที่ลดลง
6. ความพอใจของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ร้อยละของเด็กและเยาวชนเข้าถึงบริการทางการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้  
มาตรฐาน
8. ความพอใจของประชาชนในการร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางด้านกีฬาและนันทนาการ
9. ความพอใจของประชาชนที่ได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุข
10. องค์การบริหารส่วนตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

#### ค่าเป้าหมาย

1. จำนวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นปีละ 1 กลุ่ม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น
2. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้ปีละ 10 โครงการ
3. จำนวนเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีสิทธิและลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้รับการ  
อย่างทั่วถึงทุกคนร้อยละ 100
4. จำนวนประชาชนได้รับการความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาจากสาธารณสุขต่าง ๆ ร้อยละ 100
5. ปัญหาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลงร้อยละ 2 ต่อปี
6. พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนามีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ของพื้นที่
7. จำนวนของเด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษา ร้อยละ 98
8. จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  
ท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬาและนันทนาการ ร้อยละ 70
10. จำนวนประชากรที่ได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขร้อยละ 100
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนามีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 60
12. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร้อยละ 60

## กลยุทธ์

1. พัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน โดยนำเอาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
2. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำ เป็นต้น
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
4. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5. ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด
6. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
7. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในการออกกำลังกาย
10. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข
11. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
12. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้หลักธรรมาภิบาล

## จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

เพื่อให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในตำบล เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถแก้ไขปัญหาพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ นโยบายของรัฐบาล จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี




## แผนงาน

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
6. แผนงานเคหะและชุมชน
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
10. แผนงานการเกษตร
11. แผนงานงบกลาง

## ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทึมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้



## 2. โครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (เฉพาะปี พ.ศ. 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	8	570,000	1	24,300
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	365	216,310,800	88	5,607,870
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	34	19,620,000	7	10,809,459
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	20	3,193,142	8	2,035,154.05
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	622,000	1	0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ	15	2,070,000	8	203,784
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	27	1,150,000	2	100,0082
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	25	4,271,000	3	676,102
รวม	506	247,806,942	118	20,356,751

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

## 3. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการ)

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
1	โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุตฯ สยามบรมราชกุมารี	10,000	
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายในตำบลเมืองนาท	30,000	
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลเมืองนาท	20,000	
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	50,000	
5	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	80,000	
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
7	โครงการฝึกอบรมอาชีพบำบัดรักษา พิ้นฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในตำบลเมืองนาท	10,000	
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองนาท	50,000	
9	ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองนาท	15,000	
10	โครงการลดคัดแยกขยะใช้ประโยชน์จากขยะ (3RS)	10,000	
11	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	50,000	
12	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	30,000	
13	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหนือ หมู่ที่ 1	20,000	
14	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเมืองนาท หมู่ที่ 2	20,000	
15	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหนือ หมู่ที่ 3	20,000	
16	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหนือ หมู่ที่ 4	20,000	
17	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหนือ หมู่ที่ 5	20,000	
18	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหนือ หมู่ที่ 6	20,000	
19	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหนือ หมู่ที่ 7	20,000	
20	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหนือ หมู่ที่ 8	20,000	
21	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหนือ หมู่ที่ 9	20,000	
22	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหนือ หมู่ที่ 10	20,000	
23	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	100,000	
24	โครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	
25	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร งานให้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข	100,000	
26	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	150,000	
27	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ	20,000	
28	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น	30,000	
<b>รวมงบประมาณ</b>		<b>1,025,000</b>	

4. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้ที่สนใจ กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	30,000	30 สิงหาคม 2567	✓				24,300	5,700	สำนักปลัด
2	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชในท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	10,000	มิ.ย. 67			✓		-	10,000	สำนักปลัด
รวม			40,000					24,300	15,700		

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีไฟฟ้าแสงสว่างให้ครบทุกพื้นที่

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1.	อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	200,000	ก.ค.- ก.ย. 67	✓				105,715	94,285	กองช่าง
รวม			200,000					105,715	94,285		

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

2.1 กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า น้ำประปา

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1.	โครงการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ	ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด	80,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓				76,870	3,130	กองช่าง
2.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกบ้านเหนือ หมู่ที่ 1 สายบ้านเหนือ ซอย 1	ปรับปรุงถนนหินคลุกผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.	195,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓				194,000	1,000	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกบ้านเหนือ หมู่ที่ 1 สายบ้านเหนือ ซอย 2	ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.	78,000	ม.ค. - ก.ย. 67	✓				77,000	1,000	กองช่าง
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองนาท หมู่ที่ 2 สายสุดเขตเทศบาลหนองหัวพาน - สุดเขต อบต.เมืองนาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร	289,000	ม.ค. - ก.ย. 67		✓ (กันเงิน) ก่อนนี้ผูกพันแล้วยังไม่เบิกจ่าย			289,000	-	กองช่าง
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทัพรัง หมู่ที่ 3 ซอยทัพรังสามัคคี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร	198,000	ม.ค. - ก.ย. 67		✓ (กันเงิน) ก่อนนี้ผูกพันแล้วยังไม่เบิกจ่าย			198,000	-	กองช่าง
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทัพ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร	86,000	ม.ค. - ก.ย. 67		✓ (กันเงิน)			84,000	2,000	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
	รั้ง หมู่ที่ 3 ซอยอ่อนลม	ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร				ก่อนนี้ผูกพันแล้วยังไม่เบิกจ่าย					
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายหนองโพธิ์ ซอย 1/1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 354 ตารางเมตร	203,000	ม.ค. - ก.ย. 67		✓ (กันเงิน) ก่อนนี้ผูกพันแล้วยังไม่เบิกจ่าย			203,000	-	กองช่าง
8.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายหนองโพธิ์ ซอยสมหมาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร	103,000	ม.ค. - ก.ย. 67		✓ (กันเงิน) ก่อนนี้ผูกพันแล้วยังไม่เบิกจ่าย			103,000	-	กองช่าง
9.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 5 สายบ้านห้วย ซอย 4/1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร	91,000	ม.ค. - ก.ย. 67		✓ (กันเงิน) ก่อนนี้ผูกพันแล้วยังไม่เบิกจ่าย			91,000	-	กองช่าง
10.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 5 สายบ้านห้วย ซอย 8/1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร	103,000	ม.ค. - ก.ย. 67		✓ (กันเงิน) ก่อนนี้ผูกพันแล้วยังไม่เบิกจ่าย			103,000	-	กองช่าง
11.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร	104,000	ม.ค. - ก.ย. 67		✓ (กันเงิน) ก่อนนี้ผูกพัน			104,000		กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
	เสมา หมู่ที่ 6 สายบ้านเสมา ซอย 4/2	กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 180 ตารางเมตร				แล้วยังไม่ เบิกจ่าย					
12.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สายบ้านเสมา ซอย 8	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาวรวม 68 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม ่น้อยกว่า 204 ตารางเมตร	117,000	ม.ค. - ก.ย. 67		✓  (กันเงิน) ก่อนนี้ผูกพัน แล้วยังไม่ เบิกจ่าย			117,000	-	กองช่าง
13.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองไร่ หมู่ที่ 7 สาย ทช. นม.1015 - หนองไร่	ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 376.00 ตารางเมตร พร้อม วางท่อ 1 จุด	307,000	ม.ค. - ก.ย. 67		✓  (กันเงิน) ก่อนนี้ผูกพัน แล้วยังไม่ เบิกจ่าย			293,000	14,000	กองช่าง
14.	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุก บ้านโนนพฤษภูมิ หมู่ที่ 8 ซอย 10	ปรับปรุงถนนหินคลุก ผิว จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	264,000	ม.ค. - ก.ย. 67	✓				263,000	1,000	กองช่าง
15.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน ข้าวตาก หมู่ที่ 9 สายโนน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15	259,000	ม.ค. - ก.ย. 67		✓  (กันเงิน) ก่อนนี้ผูกพัน แล้วยังไม่			255,000	4,000	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
	ข้าวตาก - ดอนน้อย	เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร				เบิกจ่าย					
16.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9 ซอย 3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทางเชื่อม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร	46,000	ม.ค. - ก.ย. 67		✓ (กันเงิน) ก่อนนี้ผูกพัน แล้วยังไม่ เบิกจ่าย			46,000	-	กองช่าง
17.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนตลุงหว่า หมู่ที่ 10 สายดอนตลุงหว่า - บ้านหนูก ต.ขามสะแกแสง	ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร	277,000	ม.ค. - ก.ย. 67	✓				276,000	1,000	กองช่าง
18.	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการดำเนินการก่อสร้าง	108,800	ม.ค. - ก.ย. 67			✓		-	108,800	กองช่าง
19.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ 8 ซอย 1 (เงินสะสม ปี 66)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร	53,000	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	✓				52,000	1,000	กองช่าง
20.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ 8 ซอย 6/3 (เงินสะสม ปี 66)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่รวมไม่	59,000	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	✓				58,500	500	กองช่าง



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
		น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร พร้อมทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก									
21.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพฤษภูมิ หมู่ที่ 8 ซอย 4 (เงินสะสม ปี 66)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 138.00 ตารางเมตร	85,000	ต.ค. 66 – ม.ค. 67	✓				84,500	500	กองช่าง
22.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพฤษภูมิ หมู่ที่ 8 ซอยเสมอ เสมอ (เงินสะสม ปี 66)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 159.00 ตารางเมตร	93,000	ต.ค. 66 – ม.ค. 67	✓				92,500	500	กองช่าง
23.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายหนองโพธิ์ ซอย 8 (เงินสะสม ปี 66)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร	123,000	ต.ค. 66 – ม.ค. 67	✓				122,500	500	กองช่าง
24.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทัพรัง หมู่ที่ 3 สายบ้านน้อยห้วยยาง (ช่วงที่ 3)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่	494,00	ต.ค. 66 – ม.ค. 67	✓				494,000	0	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
	(เงินสะสม ปี 66)	รวมไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร									
25.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9 ซอย 1 (ช่วงที่ 2) (เงินสะสม ปี 66)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร	495,000	ต.ค. 66 – ม.ค. 67	✓				495,000	0	กองช่าง
26.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายเสมา ซอย 4 (เงินสะสม ปี 66)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก	473,000	ต.ค. 66 – ม.ค. 67	✓				470,000	3,000	กองช่าง
27.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 สายบ้านเหนือ - คอนตลุงหว่า (เลียบบคลอง) (เงินสะสม ปี 66)	ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตารางเมตร	469,000	ต.ค. 66 – ม.ค. 67	✓				447,000	22,000	กองช่าง
28.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 ซอย 2 (เงินสะสม ปี 66)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า	586,000	ต.ค. 66 – ม.ค. 67	✓				519,000	67,000	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
		960.00 ตารางเมตร									
29.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ห้วย หมู่ที่ 5 สาย ทข นม 1015 (เงินสะสม ปี 66)	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด 0.80 เมตร ยาว 20.00 เมตร	79,800	ต.ค. 66 – ม.ค. 67			✓		-	79,800	กองช่าง
30	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน เหนือ หมู่ที่ 1 สาย ทข.นม 1015-บ้านเหนือ (เงินสะสม ปี 67)	- ช่วงที่ 1 เสริมผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินรวมไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร - ช่วงที่ 2 เสริมผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนิน รวมไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร - ช่วงที่ 3 เสริมผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินรวมไม่น้อยกว่า 310.00 ตารางเมตร - ช่วงที่ 4 เสริมผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00	421,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	421,000	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
		เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินรวมไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร									
31	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน เมืองนาท หมู่ที่ 2 ซอย รื่นรมย์ 2 (เงินสะสม ปี 67)	- ช่วงที่ 1 เสริมผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร - ช่วงที่ 2 เสริมผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 2.50 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 167.50 ตารางเมตร	160,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	160,000	กองช่าง
32	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน ทัพั้ง หมู่ 3 สายทช.นม. 1015-บ้านทัพั้ง (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 288.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 1,440.00 ตารางเมตร	495,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	495,000	กองช่าง
33	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สายทช.นม. 1015 - ซอย 4 (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 348.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 1,392.00 ตารางเมตร	496,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	496,000	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
34	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สายทช.นม. 1015 - บ้านโจด (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 1,300.00 ตารางเมตร	482,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	482,000	กองช่าง
35	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน หนองไร่ หมู่ 7 สายทช.นม. 1015 – บ้านหนองไร่ (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 222.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 1,100.00 ตารางเมตร	381,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	381,000	กองช่าง
36	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน โนนข้าวตาก หมู่ที่ 9 สาย บ้านโนนข้าวตาก (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 1,400.00 ตารางเมตร	495,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	495,000	กองช่าง
37	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน ดอนตลุงหว่า หมู่ 10 สาย ทางเข้าหมู่บ้าน (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 405.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 1,620.00 ตารางเมตร	556,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	556,000	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 สายนางงาม ประถม มุ่งกลาง (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร	488,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	488,000	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 ซอยมะลิ (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	123,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	123,000	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทัพร้าง หมู่ที่ 3 สายบ้านทัพร้าง – บ้านเหนือ (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร	185,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	185,000	กองช่าง
41	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทัพร้าง หมู่ที่ 3 สายทช.นม. 1015 – ทัพร้าง (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 345.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,725.00 ตาราง	1,040,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	1,040,000	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
		เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร									
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทัพรัง หมู่ที่ 3 สายบ้านน้อย ห้วยยาง (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร	492,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	492,000	กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 6/1 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	152,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	152,000	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 6 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 512.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ	300,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	300,000	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
		0.10 เมตร									
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 1/2 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	185,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	185,000	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 1/3 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	228,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	228,000	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอยศคิกานต์ (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ	176,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	176,000	กองช่าง



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
		0.10 เมตร									
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 5 ซอย 5 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	493,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	493,000	กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 5 ซอยโรงปุ๋ยชุมชน (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	293,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	293,000	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 5 ซอยสำเภา (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	78,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	78,000	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
51	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สายเลียบบ คลองถนนหัก (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร	487,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	487,000	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สายเสมา ซอย 2 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร	91,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	91,000	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สายบ้านเสมา - บ้านโจด (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร	495,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	495,000	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายเสมาซอย 1 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร	156,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	156,000	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 สาย ทช.นม. 1015 – หนองไร่ (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 644.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	372,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	372,000	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 สาย หนองไร่ ซอย 3 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	370,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	370,000	กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างถนน	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	158,000	ต.ค. 66 – ก.ย.		✓			-	158,000	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
	คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 สายโนนกระถิน ซอย 2 (เงินสะสม ปี 67)	เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร		67							
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 สายบ้านโนนกระถิน - เมืองนาท (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	42,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓			-	42,000	กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพฤษภูมิ หมู่ที่ 8 สายประปา (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	486,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓			-	486,000	กองช่าง
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9 สายบ้านโนนข้าวตาก - ดอน	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่	498,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓			-	498,000	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
	น้อย (เงินสะสม ปี 67)	น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร									
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนตลุงหว่า หมู่ที่ 10 สายนานาชาติสมส่วน วีรหังโส (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด ๑ 0.30 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	154,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	154,000	กองช่าง
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตลุงหว่า หมู่ที่ 10 สายบ้านดอนตลุงหว่า – บ้านหนูก (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด ๑ 0.30 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	487,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	487,000	กองช่าง
63	โครงการก่อสร้างถนน	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	138,000	ต.ค. 66 – ก.ย.		✓			-	138,000	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
	คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดอนตลุงห้วย หมู่ที่ 10 สาย บ้านนายสุวรรณ รอกกลาง (เงินสะสม ปี 67)	เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 236 ตารางเมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร		67							
64	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุก บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 สาย บ้านเหนือ - ดอนตลุงห้วย (สายเลียบบคลอง) (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 765.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,295.00 ตารางเมตร	498,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓			-	498,000	กองช่าง
65	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุก บ้านทัพร้าง หมู่ที่ 3 สาย บ้านทัพร้าง - โนนกระถิน (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280.00 ตารางเมตร	495,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓			-	495,000	กองช่าง
66	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 10/1 (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280.00 ตารางเมตร	495,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓			-	495,000	กองช่าง
67	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิว	573,000	ต.ค. 66 - ก.ย.		✓			-	573,000	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
	บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 7 (เงินสะสม ปี 67)	จรรยากว้าง 4.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640.00 ตารางเมตร		67							
68	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วย หมู่ที่ 5 สายบ้านห้วย ซอย 5 (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520.00 ตารางเมตร	330,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	330,000	กองช่าง
69	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วย หมู่ที่ 5 สายคลองขวาง - นานายวีระผินกลาง (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360.00 ตารางเมตร	295,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	295,000	กองช่าง
70	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายเลียบบคลองถนนหัก (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,560.00 ตารางเมตร	339,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	339,000	กองช่าง
71	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สาย	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร	334,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	334,000	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
	เลียบบคลองประปา (เงินสะสม ปี 67)	ยาว 440.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,540.00 ตารางเมตร									
72	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายเลียบบคลองประปา (ซอยสำราญ) (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร	169,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	169,000	กองช่าง
73	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 สายบ่อแดง – นานายประหยัด (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร	130,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	130,000	กองช่าง
74	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 สายบ่อแดง – นานายเฒ่าเถาว์กลาง (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร	130,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	130,000	กองช่าง
75	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนพฤษภูมิ หมู่ที่ 8 สายเลียบบคลองประปา ทิศ	- ปรับปรุงถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15	391,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	391,000	กองช่าง



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
	ใต้ (เงินสะสม ปี 67)	เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร									
76	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุก บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9 สายดอนเสือโฮก (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280.00 ตารางเมตร	495,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	495,000	กองช่าง
77	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุก บ้านดอนตลุงหว่า หมู่ที่ 10 สายเลียบบคลองใหญ่ (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280.00 ตารางเมตร	495,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	495,000	กองช่าง
78	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุก บ้านดอนตลุงหว่า หมู่ที่ 10 ซอยสังวาล (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280.00 ตารางเมตร	495,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	495,000	กองช่าง
79	โครงการปรับปรุงรางระบาย น้ำ บ้านเมืองนาท หมู่ที่ 2 ซอยรื่นรมย์ 1 (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดฝา รางเหล็กเชื่อม กว้าง 0.40 เมตร ยาว 178.00 เมตร	293,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	293,000	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
80	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านห้วย หมู่ที่ 5 สายบ้านห้วย ซอย 4 (เงินสะสม ปี 67)	- วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใน 0.30 เมตร ยาวรวม 185.00 เมตร พร้อม บ่อพัก ขนาด 0.70*0.70 เมตรและฝาปิดตะแกรงเหล็ก	226,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	226,000	กองช่าง
81	โครงการปรับปรุงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) บ้านห้วย หมู่ที่ 5 สายโนนตะโก (เงินสะสม ปี 67)	- วางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม (box culvert) ขนาด 1.50x1.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง	256,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	256,000	กองช่าง
82	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านเสมา หมู่ที่ 6 ปรับปรุงรางระบายน้ำ สายบ้านเสมา ซอย 4 (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ฝารางเหล็ก เชื่อมกว้าง 0.39 เมตร ยาว 112.00 เมตร	495,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	495,000	กองช่าง
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพุกษ์ หมู่ที่ 8 ซอยสุดใจ (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ	53,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	53,000	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
		0.10 เมตร									
84	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพฤษภูมิ หมู่ที่ 8 ซอย 2 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 39.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	24,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	24,000	กองช่าง
85	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพฤษภูมิ หมู่ที่ 8 ซอย 2/1 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 66.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	39,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	39,000	กองช่าง
86	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สาย ทข. นม.1015-เสมา (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาวรวม 572.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,745.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 1 เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 457.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่	944,000	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓			-	944,000	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
		น้อยกว่า 2,285.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร									
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 294-18 สาย บ้านเมืองนาท - บ้านโจด หมู่ที่ 2 บ้านเมืองนาท ตำบลเมืองนาท	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร	4,609,550	ต.ค.2566 – 30 ก.ย.2567		✓			-	4,609,550	กองช่าง
รวม			29,681,150						5,607,870	24,567,280	

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

#### 3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสวัสดิการทางสังคม

##### (1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายในตำบลเมือง	อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ	30,000	เม.ย. - พ.ย.			✓		-	30,000	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
	นาท										
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลเมืองนาท	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี	20,000	พ.ค. – มิ.ย.			✓		-	20,000	สำนักปลัด
3.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓				9,792	40,208	สำนักปลัด
4.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อน	50,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓		-	50,000	สำนักปลัด
5.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	50,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓				31,435	18,565	สำนักปลัด
รวม			200,000						41,227	158,773	

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ฝึกอบรมความรู้ให้แก่ อปพร.	80,000	มิ.ย.-ส.ค.			✓		-	80,000	สำนักปลัด
รวม			80,000							80,000	

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

#### 3.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

##### (3) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	พ.ค. - มิ.ย.			✓			20,000	สำนักปลัด
2.	โครงการฝึกอบรมอาชีพบำบัดรักษา ฟันฟู ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในตำบลเมืองนาท	จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ติดยาเสพติดให้มีอาชีพในการดำรงชีพ	10,000	มิ.ย. - ก.ค.			✓			10,000	สำนักปลัด
รวม			30,000							30,000	

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

#### 3.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางด้านกีฬาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

##### (3) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1.	โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมห่างไกลยาเสพติด	300,000	3-5 เม.ย. 2567	✓				219,232	80,768	กองการศึกษาฯ
รวม			300,000					219,232	80,768		

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

#### 3.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และสร้างสวัสดิการทางสังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

##### (4) งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1.	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ	400,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓				14,400	385,600	สำนักปลัด
2.	โครงการสงเคราะห์คนพิการและผู้ด้อยโอกาส หมู่ 1 - หมู่ 10	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส หมู่ 1 - หมู่ 10	3,170,400	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓				2,500,800	669,600	สำนักปลัด
3.	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ 1 - หมู่ 10	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,592,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓				8,003,800	5,882,000	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
4.	โครงการจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓				30,000	30,000	สำนักปลัด
รวม			12,122,400						10,549,000	6,967,200	

#### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

##### 4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านการศึกษา

##### (1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเงิน อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าจัดการ เรียนการสอน ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองนาท	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา 1. ค่าการเรียการสอน 2. ค่าหนังสือเรียน 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5. ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	55,080	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓				36,720	18,360	กอง การศึกษาฯ



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
	(รายหัว)										
2.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเงิน อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบล เมืองนาท	จ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน 200 วัน	264,600	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓				205,632	58,968	กอง การศึกษา
3.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเงิน อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองนาท	จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลเมือง นาท	32,370	พ.ค. - มิ.ย.	✓				11,511	20,859	กอง การศึกษา
4.	โครงการศึกษาเรียนรู้ นอกสถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลเมือง	จัดทัศนศึกษาเรียนรู้ นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองนาท	20,000	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	✓				12,190	7,810	กอง การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
	นาท										
5.	อุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้าน เหนือท้ง ตาม โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่ เด็กนักเรียน	จ่ายเป็นค่าอุดหนุน โรงเรียนบ้านเหนือท้ง ตามโครงการสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่ เด็ก เล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ชั้น ป. 1 – ชั้น ป. 6 จำนวน 138 คน อัตรา คนละ 22 บาท/วัน จำนวน 200 วัน	607,200	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓				561,000	46,200	กอง การศึกษา
6.	อุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้าน เสมาตามโครงการ สนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน โรงเรียนบ้านเสมา ตาม โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กชั้น ป. 1 – ชั้น ป. 6 จำนวน 94 คนอัตราคนละ 27 บาท/วัน จำนวน 200 วัน	507,600	ต.ค.66-ก.ย.67	✓				440,100	67,500	กอง การศึกษา
7	อุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้าน ห้วยโนนพฤษ ตาม โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน โรงเรียนบ้านห้วยโนน พฤษ ตามโครงการ สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กเล็ก เด็ก อนุบาล และเด็กชั้น ป 1	340,200	ต.ค.66-ก.ย.67	✓				261,900	78,300	กอง การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
	เด็กนักเรียน	- ชั้น ป. 6 จำนวน 63 คน อัตราคนละ 27 บาท/วัน จำนวน 200 วัน									
8	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก เด็ก อนุบาลและเด็กชั้น ป. 1 - ชั้น ป.6 โรงเรียนในเขต อบต.เมืองนาท จำนวน 315 คนๆละ 7.51บาท จำนวน 260 วัน	643,000	ต.ค.66-ก.ย.67	✓				506,101.05	136,898.95	กอง การศึกษาฯ
รวม			2,470,050						2,035,154.05	434,895.95	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตพื้นที่ตำบลเมือง นาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน เขตพื้นที่ตำบลเมือง นาท	50,000	ก.ค. - ส.ค. 67			✓		-	50,000	สำนักปลัด
รวม			50,000							50,000	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1.	ค่าใช้จ่ายโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมือง นาท	เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองนาท	15,000	พ.ค.-ก.ย. 67			✓		-	15,000	กอง การศึกษาฯ
รวม			15,000							15,000	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าน้ำเสียในคูคลอง

(3) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการตรวจสอบ คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำ ภายในตำบลเมืองนาท	ค่าใช้จ่ายในการตรวจ สภาพน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภคและ แหล่งน้ำภายในตำบล เมืองนาท	10,000	พ.ค. - ก.ค. 67			✓		-	10,000	กองช่าง
รวม			10,000							10,000	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(4) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1.	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ตามพระราชดำริ โดยการปลูกต้นไม้ปรับปรุงสวนสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และเพื่อร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสต่าง ๆ	10,000	มี.ย. - ก.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ ดำเนินการปลูกต้นไม้เนื่องวัน 1. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชกุมาร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอรับสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา				-	10,000	สำนักปลัด
รวม			10,000							10,000	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอยภายในตำบล

(5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1.	โครงการลดคัดแยกขยะใช้ประโยชน์จากขยะ (3RS)	จัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะในชุมชน	10,000	ก.พ.-มี.ค. 67			✓		-	10,000	สำนักปลัด
รวม			10,000							10,000	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ

6.1 กลยุทธ์ส่งเสริม ปลูกฝังให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1.	โครงการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทาง ราชการและการจัดงาน รัฐพิธี	จัดกิจกรรมวันสำคัญทาง ราชการและการจัดงานรัฐ พิธี ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองนาทเพื่อ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่า พวงมาลา ค่าพวงหรีด และอื่น ๆ	20,000	ต.ค. 66-ก.ย. 67	✓				2,000	18,000	สำนักปลัด
รวม			20,000					2,000	18,000		

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ  
6.2 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ  
(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กเยาวชน	อบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียนใน ตำบลเมืองนาท จำนวน 100 คน	40,000	6 ส.ค. 2567	✓				30,339	9,661	กอง การศึกษาฯ
2.	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	จัดงานประเพณีวันลอย กระทง ผู้เข้าร่วม กิจกรรม 300 คน	50,000	พ.ย. 66			✓		-	50,000	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
3.	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองนาท	30,000	ม.ค. 67	✓  ไม่ได้ใช้ งบประมาณ				-	30,000	กอง การศึกษาฯ
4.	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ	จัดงานประเพณี สงกรานต์รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุตำบลเมืองนาท	30,000	เม.ย. 67			✓		-	30,000	กอง การศึกษาฯ
5.	โครงการจัดงานรำ บวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าว สุรนารีและประกวดรำ โขน	จัดงานรำบวงสรวง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและ ประกวดรำโขน	10,000	เม.ย. 67	✓  ไม่ได้ใช้ งบประมาณ				-	10,000	กอง การศึกษาฯ
6.	โครงการวันสำคัญทาง ศาสนา งานสืบสาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา	จัดงานสืบสารประเพณี แห่เทียนพรรษา	10,000	ก.ค. 67	✓  ไม่ได้ใช้ งบประมาณ				-	10,000	กอง การศึกษาฯ
7.	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการแข่งขัน กีฬา	ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่าง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอขาม สะแกแสง	30,000	มี.ค. 67	✓				ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	30,000	กอง การศึกษาฯ
8.	โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ อำเภอขามสะแกแสง	ส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอ ขามสะแกแสง	20,000	ก.พ. 67	✓				1,600	18,400	กอง การศึกษาฯ
9.	โครงการจัดงานวันพริก	เข้าร่วมกิจกรรมการจัด	200,000	ธ.ค. 66	✓				169,845	30,155	กอง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
	และของดีอำเภอขาม สะแกแสง	งานวันพริกและของดี อำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2567									การศึกษาฯ
รวม			420,000					201,784	218,216		

## 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

### 7.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคตลอดจนให้บริการด้านสาธารณสุข

#### (1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1.	โครงการควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตาม	50,000	มี.ค. - พ.ค. 67	✓				34,482	15,518	สำนักปลัด



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
		ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี									
2	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน ลูกน้ำยุงลาย จัดซื้อ เวชภัณฑ์และน้ำยาป้องกัน เพื่อป้องกันการโรคที่เกิดจาก ยุงลายเป็นพาหะ เช่น ไข้ เลือดออก เป็นต้น	60,000 โอนเพิ่ม 10,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓				65,600	4,400	สำนักปลัด
3.	อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้าน เหนือ หมู่ที่ 1	อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	ก.ค. - ส.ค. 67			✓		-	20,000	สำนักปลัด
4.	อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านเมืองนาท หมู่ที่ 2	อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	ก.ค. - ส.ค. 67			✓		-	20,000	สำนักปลัด
5.	อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ	อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน	20,000	ก.ค. - ส.ค. 67			✓		-	20,000	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
	ด้านสาธารณสุข บ้าน ทัพรั้ง หมู่ที่ 3	สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท									
6.	อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4	อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	ก.ค. - ส.ค. 67			✓		-	20,000	สำนักปลัด
7.	อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้าน ห้วย หมู่ที่ 5	อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	ก.ค. - ส.ค. 67			✓		-	20,000	สำนักปลัด
8.	อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้าน เสมา หมู่ที่ 6	อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	ก.ค. - ส.ค. 67			✓		-	200,000	สำนักปลัด
9.	อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ	อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน	20,000	ก.ค. - ส.ค. 67			✓		-	200,000	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
	ด้านสาธารณสุข บ้าน หนองไร่ หมู่ที่ 7	สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท									
10	อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้าน โนนพฤษภูมิ หมู่ที่ 8	อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	ก.ค. - ส.ค. 67			✓		-	200,000	สำนักปลัด
11	อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้าน โนนข้าวตาก หมู่ที่ 9	อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	ก.ค. - ส.ค. 67			✓		-	200,000	สำนักปลัด
12	อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านดอนตลุงหว่า หมู่ที่ 10	อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	ก.ค. - ส.ค. 67			✓		-	200,000	สำนักปลัด
รวม			320,000						100,082	1,119,918	

## 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

7.1 กลยุทธ์ สนับสนุนการให้บริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน

(2) งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1.	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เมืองนาท	100,000	ธ.ค. 66	ไม่ได้สมทบงบประมาณเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ				-	100,000	สำนักปลัด
รวม			100,000							100,000	

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1.	โครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรณีมีการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีครบวาระ ยุบสภาและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)	50,000	ต.ค.66 - ก.ย. 67			✓		-	50,000	สำนักปลัด
2.	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ	จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ	100,000	ก.ค.-ส.ค. 67			✓		-	100,000	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
	บริหารงานให้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข	ในการบริหารงานให้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม.									
3.	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	150,000	มี.ย. - ก.ค. 67			✓		-	150,000	สำนักปลัด
4.	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ	จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ	20,000	พ.ค. - มี.ย.67			✓		-	20,000	สำนักปลัด
5.	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ	จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน จัดทำแผนชุมชน จัดเวที	18,000	17 - 21 มิถุนายน 2567	✓				12,692	5,308	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาคม									
	รวม		338,000						12,692	325,308	

#### 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

##### 8.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

##### (2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตยใน ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตย และส่งเสริมให้ ประชาชนได้มีบทบาทและ ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	30,000	พ.ค. - มิ.ย. 67			✓		-	30,000	สำนักปลัด
2	โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน (อบต.เคลื่อนที่)	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของ ประชาชน	10,000	ธ.ค. 67	✓				7,410	2,590	สำนักปลัด
	รวม		40,000						7,410	32,590	

#### 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

##### 8.1 กลยุทธ์ เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ

##### (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	งบประมาณ	หน่วยงานที่
-------	-----------------	-----------------------	----------	---------------	----------------	----------	----------	-------------

			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินแต่ละ โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	รับผิดชอบ
1.	โครงการก่อสร้างโรง จอดรถและลานจอดรถ	<u>ก่อสร้างโรงจอดรถ</u> ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 22 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่ไม ่น้อยกว่า 110 ตารางเมตร <u>ลานจอดรถคอนกรีตเสริม</u> <u>เหล็ก</u> ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.12 เมตร พร้อมเชื่อม มีพื้นที่ไม ่น้อยกว่า 397 ตารางเมตร	656,000	ต.ค.2567-30 ก.ย. 2567 (กั้นเงิน)		✓			(กั้นเงิน) 656,000	-	กองช่าง
	รวม		656,000						656,000		

### ส่วนที่ 3

## ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

### 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	20	100
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	18.64	93.20
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	54.37	90.62
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	5	4.6	92.00
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	4.6	92.00
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	5	4.6	92.00
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	5	4.6	92.00
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	5	4.7	94.00
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	4.7	94.00
3.7 วิสัยทัศน์	5	4.38	87.60
3.8 กลยุทธ์	5	4.50	90.00
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	4.50	90.00
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	5	4.38	87.60
3.11 แผนงาน	5	4.50	90.00
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	4.35	87.00
รวมคะแนน	100	93.01	93.01

พบว่าประเด็น ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ คะแนน และคิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์กร หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งทีอาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การดำเนินงานขององค์กร หลักการสำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้น การวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์ สภาพการณ์ (Situation



Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินการตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสม ต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็น สถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

**2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

สรุปผลการให้คะแนนโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท มีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.13
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.13
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9.13
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย		
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	4.63
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	4.88
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	4.63
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	4.38
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	4.63
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	4.50
5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	4.63
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	5	4.63
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	4.50
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	4.50
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	5	4.63
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	4.50
<b>รวม</b>	<b>100</b>	<b>91.38</b>

จากการประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท พบว่า จาก 100 คะแนน ผลการประเมินได้ 91.38 คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง โครงการมีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

### 3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ในวัดผลในเชิงปริมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) และแบบการประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) รวมทั้งการใช้การติดตามจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เปรียบเทียบ กับจำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติ ตามตาราง ดังนี้

แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

สรุปผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567						
ที่	รายการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้		
				คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น	คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของบัญญัติ
1.	บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	506	247,806,942	23.32	36.44	36.44
2.	ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ/ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ/เงิน เหลือจ่าย เงินสะสม	118	20,356,751			
3.	ที่สามารถดำเนินการได้	43	17,009,866.05			

### 4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 โดยได้กำหนด

โครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 -2570) ได้ ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2566 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงคุณภาพ (เปรียบเทียบจำนวนโครงการและ งบประมาณที่ดำเนินการจริงในแต่ละปีจำแนกตามแผนงาน/ ยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ยุทธศาสตร์	โครงการ		งบประมาณ	
	โครงการที่ดำเนินการจริง	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1	2.33	15,700	0.09
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	15	34.88	3,827,585	22.50
3. การพัฒนาด้านสังคม	7	16.28	10,809,459	63.55
4. การพัฒนาด้านการศึกษา	8	18.60	2,035,154.05	11.96
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	2.33	0	0
6. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ	7	16.28	201,784	1.19
7. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	2	4.65	100,082	0.59
8. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	2	4.65	20,102	0.12
<b>รวม</b>	<b>43</b>	<b>100</b>	<b>17,009,866.05</b>	<b>100</b>

## ส่วนที่ 4

### สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

#### 1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท จึงขอประกาศผลการดำเนินการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ดังนี้

#### วิสัยทัศน์

“ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วม”

#### ยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อเป็น 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและกีฬา
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นการจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความ ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ และบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2566 – 2570) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 และผู้บริหารท้องถิ่น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566

โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 /เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2566-2567 และจ่ายจากเงินสะสม ปี 2566 – 2567 รวมจำนวน 146 โครงการ งบประมาณ 21,381,751 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 /เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2566 - 2567 และจ่ายจากเงินสะสม ปี 2566 – 2567 จำนวน 43 โครงการ จำนวนเงิน 17,009,866.05 บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าพันแปดร้อยหกสิบบาทห้าสตางค์) และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน 69 โครงการ งบประมาณ 26,142,550 บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ยุทธศาสตร์	โครงการ/การก่อหนี้ผูกพัน /ลงนามในสัญญา		โครงการที่เบิกจ่ายจริง	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	1	15,700
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	69	26,142,550	15	3,827,585
3. การพัฒนาด้านสังคม	-	-	7	10,809,459
4. การพัฒนาด้านการศึกษา	-	-	8	2,035,154.05
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	1	0
6. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ	-	-	7	201,784
7. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	2	100,082
8. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	-	-	2	20,102
<b>รวม</b>	<b>69</b>	<b>26,142,550</b>	<b>43</b>	<b>17,009,866.05</b>

## 2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบ e-plan และระบบ e-Laas และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ดังนี้

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนรวมถึงการสร้างช่องทางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นพร้อมๆ กับการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมสาธารณะอย่างกว้างขวาง และช่องทางเครือข่ายออนไลน์สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือร่วมดำเนินการ หรือกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วยกัน

2. ผู้บริหารท้องถิ่น มีกลไกในการผลักดันให้มีการนำผลจากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการหรือความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

3. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ติดต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

4. พิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่ต้องดำเนินการเพื่อลดการเกิดปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ

#### **ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

1. โครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน งบประมาณ 200,000 บาท อยากให้ดำเนินโครงการเนื่องจากเป็นโครงการที่ประชาชนในตำบลได้รับประโยชน์จากโครงการ
2. โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อยากให้มีอาสาสมัคร อปพร. เพิ่มขึ้น เนื่องจาก อปพร. เดิม มีจำนวน น้อยและอายุมากขึ้นด้วย ควรจะมีการรับสมัครเพิ่มและมีการฝึกทบทวน
3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนตำบลเมืองนาท ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทได้ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญถม เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท