

รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

รายงานการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 มาตรา 253 ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5 ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแลการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น	1
ส่วนที่ 2	ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท	3
ส่วนที่ 3	รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567	8
	- จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
	- จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2566-2567	
	- งบลงทุนค่าครุภัณฑ์	
	- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2566-2567	

ส่วนที่ 1

คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท เมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ซึ่งมีนโยบายหลัก ๆ แยกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1. นโยบายด้านการบริหาร

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมการสนับสนุนประชาคม องค์กรประชาชน โดยร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวตำบลเมืองนาท

1.2 ส่งเสริม หน่วยงานราชการต่างๆ ในเขตพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นให้การสนับสนุนและร่วมมือ โรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่จัดขึ้นในเขตตำบลเมืองนาท อย่างทั่วถึง

1.3 ปรับปรุงการให้บริการของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลตลอดจนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนความมั่นคง รักษาความสงบเรียบร้อยของตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ตำรวจ ชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะบุคคลกลุ่มเสี่ยงและใช้การสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของอำเภอขามสะแกแสง

1.5 ส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย อัคคีภัยหรือวาตภัย ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

2. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ในเขตพื้นที่ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ทั้งในด้านวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา และงบประมาณในการจัดการศึกษา ด้านอาคาร สถานที่

2.2 สนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก นักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปโดยการมอบทุนการศึกษา และสนับสนุนทุนการซื้ออุปกรณ์ด้านการศึกษา

2.3 ส่งเสริมและอนุรักษ์ จารีตประเพณี วัฒนธรรม งานบุญกลางบ้าน งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ งานประเพณีสงกรานต์และวันสำคัญทางศาสนา เช่น ประเพณีวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา การกวนข้าวทิพย์หรือข้าวมธุปายาส เป็นต้น

2.4 ส่งเสริมและทำนุบำรุงวัด ในเขตพื้นที่ให้ได้รับการพัฒนาและทำกิจกรรมทางศาสนาให้ได้รับความสะดวกสบาย สำหรับประชาชนที่เข้ามาทำกิจกรรมทางศาสนา

3. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- 3.1 ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง
- 3.2 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพในชุมชนและโรงเรียน ให้ประชาชนและเยาวชนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา
- 3.3 รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคโควิด - 19 เป็นต้น
- 3.4 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองนาท ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเป็นประจำทุกเดือน
- 3.5 สนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับตำบลให้มีความเข้มแข็ง สามารถให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
- 3.6 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการรณรงค์ให้ประชาชนกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ไม่ให้ทิ้งลงแหล่งน้ำ
- 3.7 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมธนาคารขยะชุมชน
- 3.8 ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในเขตตำบลเมืองนาทให้คงสภาพที่สวยงาม

4. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

- 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเงินทุน สำหรับกลุ่มอาชีพ ในเขตพื้นที่ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์
- 4.2 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับเบี้ยสงเคราะห์อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
- 4.3 ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่และชุมชนเข้มแข็ง ปราศจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด
- 4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน เยาวชน ได้ออกกำลังกาย โดยจัดหาสถานที่และอุปกรณ์กีฬารวมทั้งการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด การเดินแอโรบิกของชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น
- 4.5 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียง พัฒนาฝีมือและการผลิต โดยการฝึกอบรมให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในเขตพื้นที่

5. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- 5.1 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรักษาถนนให้ได้มาตรฐาน สามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึง
- 5.2 การสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำดิบให้สะอาดมีคุณภาพเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคหรือเพื่อใช้ในการเกษตร
- 5.3 แก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน ให้น้ำสะอาดและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่
- 5.4 ขยายเขตการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลให้ทั่วถึง
- 5.5 จัดให้มีการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ด้วยการขุดลอกคูคลองที่ตันขึ้น ให้สามารถใช้ระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่

ส่วนที่ 2

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

1. ด้านกายภาพ



1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ประกอบด้วย

- หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ
- หมู่ที่ 2 บ้านเมืองนาท (นอกเขตเทศบาล)
- หมู่ที่ 3 บ้านทัพร้าง
- หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์
- หมู่ที่ 5 บ้านห้วย
- หมู่ที่ 6 บ้านเสมา
- หมู่ที่ 7 บ้านหนองไร่
- หมู่ที่ 8 บ้านโนนพฤษภูมิ
- หมู่ที่ 9 บ้านโนนข้าวตาก
- หมู่ที่ 10 บ้านดอนตลุงห้วย (นอกเขตเทศบาล)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 38.7 ตารางกิโลเมตร ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ถนนห้วยคำใต้ - หนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสงมาทางด้านทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ตำบลหนองหัวฟาน	อำเภอขามสะแกแสง
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ตำบลพลสงคราม	อำเภอโนนสูง
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ตำบลดอนใหญ่	อำเภอดง
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ตำบลขามสะแกแสง	อำเภอขามสะแกแสง



แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบ ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ ไม่มีแหล่งน้ำสายใหญ่ไหลผ่าน มีเพียงลำห้วยขนาดเล็กไหลผ่าน สภาพของดินเป็นดินเค็ม มีกรวดทราย และหน้าดินถูกชะล้าง น้ำใต้ดินมีลักษณะกระด้างและมีความเค็มเจือปนอยู่มาก

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อน อบอ้าว ซึ่งในเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนมากที่สุด

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีความชุ่มชื้นมาก ทำให้มีฝนตกมากตั้งเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคมหลังจากนั้น ฝนจะเริ่มน้อยลง

1.4 ลักษณะของดิน

ที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม มีกรวดทราย มีความชุ่มชื้นน้อย ทำให้การทำการเกษตรไม่ได้ผลอย่างทั่วถึง ราษฎรส่วนใหญ่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

คลองสายหลักสำคัญมี จำนวน 2 สาย มีสภาพตื้นเขิน กักเก็บน้ำได้น้อย ดังนี้

สายที่ 1 ลำห้วยยาง ไหลมาจากจากเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ไหลผ่านหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอนตลุงหว่า หมู่ที่ 10 บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองนาท หมู่ที่ 2 บ้านทัพร้าง หมู่ที่ 3 บ้านห้วย หมู่ที่ 5 บ้านโนนพฤษ หมู่ที่ 8 บ้านเสมาหมู่ที่ 6 ไหลไปบ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง

สายที่ 2 ลำห้วยน้อย ไหลมาจากเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ไหลผ่านบ้านเมืองนาท หมู่ที่ 2 เข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย ไหลผ่าน บ้านทัพร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7

คลองภายในตำบลเมืองนาท จำนวน 13 สาย เป็นคลองที่มีขนาดสั้น มีสภาพตื้นเขิน กักเก็บน้ำได้น้อย ดังนี้

- คลองตะกุด บ้านทัพร้าง
- คลองห้วยขวาง ไหลจากบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ผ่านบ้านห้วย หมู่ที่ 5 สิ้นสุดบ้านทัพร้าง หมู่ที่ 3
- คลองดำดิน บ้านทัพร้าง หมู่ที่ 3
- คลองจิก บ้านห้วย หมู่ที่ 5
- คลองตะกุด บ้านห้วย หมู่ที่ 5
- คลองตาพรหม บ้านห้วย หมู่ที่ 5
- คลองห้วยหลวง บ้านเสมา หมู่ที่ 6
- ลำห้วยระเริง บ้านเสมา หมู่ที่ 6
- คลองลำห้วยโรงเรียนบ้านเสมา หมู่ที่ 6
- คลองห้วยตะโก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7
- คลองลำไกรก บ้านโนนพฤษ หมู่ที่ 8
- คลองท่าหินปูน บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9
- คลองโกรกขี้เฒ่า บ้านดอนตลุงหว่า หมู่ที่ 10

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

พื้นที่ตำบลเมืองนาทเป็นพื้นที่ราบ ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ทำไร่ ทำนาเป็นส่วนใหญ่ และมีปลูกผลไม้

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

การปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทแบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1	บ้านเหนือ	ผู้ใหญ่บ้าน	นายสุภาพ	พิพัฒพงษ์
หมู่ที่ 2	บ้านเมืองนาท	ผู้ใหญ่บ้าน	นายธีรัช	บำรุงกลาง
หมู่ที่ 3	บ้านทัพร้าง	ผู้ใหญ่บ้าน	นายสุนทร	ศรีวิชา
หมู่ที่ 4	บ้านหนองโพธิ์	กำนัน	นายสมพงษ์	กลีบกลาง
หมู่ที่ 5	บ้านห้วย	ผู้ใหญ่บ้าน	นายจักรีวัฒน์	โกะสูงเนิน
หมู่ที่ 6	บ้านเสมา	ผู้ใหญ่บ้าน	นายณรงค์ฤทธิ์	จงชิดกลาง
หมู่ที่ 7	บ้านหนองไร่	ผู้ใหญ่บ้าน	นายกาฬสินธุ์	ศรีนอก
หมู่ที่ 8	บ้านโนนพฤษั	ผู้ใหญ่บ้าน	นางสาวบัวชุม	กลีบกลาง
หมู่ที่ 9	บ้านโนนข้าวตาก	ผู้ใหญ่บ้าน	นายวิโรจน์	จงชิดกลาง
หมู่ที่ 10	บ้านดอนตลุงหว่า	ผู้ใหญ่บ้าน	นางสมมิตร	ค่านอก

- จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาททั้งหมู่บ้าน มี 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1,3,4,5,6,7,8 และ หมู่ 9
- จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทบางส่วน มี 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 และหมู่ 10

2.2 การเลือกตั้ง

สถิติการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

การเลือกตั้ง	เลือกตั้งเมื่อ	จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (คน)	จำนวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง		จำนวนผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	
			คน	ร้อยละ	คน	ร้อยละ
นายกฯ (ครบวาระ)	28 พฤศจิกายน 2564	3,721	2,900	77.94	821	22.06
นายกฯ (ครบวาระ)	28 พฤศจิกายน 2564	3,720	2,899	77.93	821	22.07

3. ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,613 คน แยกเป็นชาย 2,310 คน เป็นหญิง 2,303 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 120 คน/ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือน 1,303 ครัวเรือน แยกเป็นแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวน ครัวเรือน	จำนวนประชากร			หมายเหตุ
			ชาย	หญิง	รวม	
1	บ้านเหนือ	255	408	428	836	
2	บ้านเมืองนาท	78	131	128	259	เฉพาะในเขต อบต.
3	บ้านทัพร้าง	179	252	253	505	
4	บ้านหนองโพธิ์	128	185	197	382	
5	บ้านห้วย	100	179	152	331	
6	บ้านเสมา	232	447	461	908	
7	บ้านหนองไร่	168	261	270	531	
8	บ้านโนนพฤษ	121	257	223	480	
9	บ้านโนนข้าวตาก	61	112	107	219	
10	บ้านดอนตลุงห้วย	36	52	51	103	เฉพาะในเขต อบต.
รวม		1,358	2,284	2,270	4,554	

ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 3
รายงานผลการดำเนินงาน

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม ปี 2566 - 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสัน	จัดฝึกอบรมอาชีพพระยาสันให้กับผู้ที่สนใจกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน	30,000	24,300	5,700	✓				30 สิงหาคม 2567	30 สิงหาคม 2567	สำนักปลัด	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	10,000	-	10,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
รวม			40,000	24,300	15,700								

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีไฟฟ้าแสงสว่างให้ครบทุกพื้นที่

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
1.	อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	200,000	105,715	94,285	✓				26 มิ.ย.67	26 มิ.ย.67	กองช่าง	
รวม			200,000	105,715	94,285								

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

2.1 กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า น้ำประปา

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
1.	โครงการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ	ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด	80,000	76,870	3,130	✓				1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	กองช่าง	
2.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกบ้านเหนือ หมู่ที่ 1 สายบ้านเหนือ ซอย 1	ปรับปรุงถนนหินคลุกผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.	195,000	194,000	1,000	✓				16 มิ.ย.67	12 ก.ย.67	กองช่าง	
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกบ้านเหนือ หมู่ที่ 1 สายบ้านเหนือ ซอย 2	ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.	78,000	77,000	1,000	✓				17 มิ.ย.67	10 ก.ย. 67	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมื่อนา หมู่ที่ 2 สายสุดเขตเทศบาลหนองหัวฟาน - สุดเขต อบต.เมื่อนา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร	289,000	289,000	0		✓ (กันเงิน) ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน			-	-	กองช่าง	
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ง หมู่ที่ 3 ซอยท่งสามัคคี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร	198,000	198,000	0		✓ (กันเงิน) ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน			-	-	กองช่าง	
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ง หมู่ที่ 3 ซอยอ่อนลม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร	86,000	84,000	2,000		✓ (กันเงิน) ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน			-	-	กองช่าง	
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายหนองโพธิ์ ซอย 1/1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 354 ตารางเมตร	203,000	203,000	0		✓ (กันเงิน) ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน			-	-	กองช่าง	
8.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายหนองโพธิ์ ซอยสมหมาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร	103,000	103,000	0		✓ (กันเงิน) ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน			-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
9.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 5 สายบ้านห้วย ซอย 4/1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร	91,000	91,000	0		✓ (กันเงิน) ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน			-	-	กองช่าง	
10.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 5 สายบ้านห้วย ซอย 8/1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร	103,000	103,000	0		✓ (กันเงิน) ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน			-	-	กองช่าง	
11.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายบ้านเสมา ซอย 4/2	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร	104,000	104,000	0		✓ (กันเงิน) ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน			-	-	กองช่าง	
12.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายบ้านเสมา ซอย 8	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาวรวม 68 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 204 ตร.ม.	117,000	117,000	0		✓ (กันเงิน) ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน			-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
13.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 สาย ทข.นม.1015 – หนองไร่	ช่วงที่1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 376.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ 1 จุด	307,000	293,000	14,000		✓ (กั้นเงิน) ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน			-	-	กองช่าง	
14.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนพฤษ หมู่ที่ 8 ซอย 10	ปรับปรุงถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	264,000	263,000	1,000	✓				19 มิ.ย.67	13 ก.ย.67	กองช่าง	
15.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9 สายโนนข้าวตาก - ดอนน้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร	259,000	255,000	4,000		✓ (กั้นเงิน) ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน			-	-	กองช่าง	
16.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9 ซอย 3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทางเชื่อม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.	46,000	46,000	0		✓ (กั้นเงิน) ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน			-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
17.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนตลุงหว่า หมู่ที่ 10 สายดอนตลุงหว่า - บ้านหนูก ต.ขามสะแกแสง	ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280 ตร.ม.	277,000	276,000	1,000	✓				13 มิ.ย.67	11 ก.ย.67	กองช่าง	
18.	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการดำเนินการก่อสร้าง	108,800	0	108,800			✓		-	-	กองช่าง	
19.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพลฤกษ์ หมู่ที่ 8 ซอย 1 (เงินสะสม ปี 66)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม.	53,000	52,000	1,000	✓				9 ธ.ค. 66	21 ก.พ.67	กองช่าง	
20.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพลฤกษ์ หมู่ที่ 8 ซอย 6/3 (เงินสะสม ปี 66)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 84 ตร.ม. พร้อมทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก	59,000	58,500	500	✓				9 ธ.ค. 66	21 ก.พ. 67	กองช่าง	
21.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพลฤกษ์ หมู่ที่ 8 ซอย 4 (เงินสะสม ปี 66)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 138.00 ตร.ม.	85,000	84,500	500	✓				9 ธ.ค.66	21 ก.พ.67	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
22.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพฤษ หมู่ที่ 8 ซอยเสมอ เสมอ (เงินสะสม ปี 66)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 159.00 ตร.ม.	93,000	92,500	500	✓				9 ธ.ค.66	21 ก.พ.67	กองช่าง	
23.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายหนองโพธิ์ ซอย 8 (เงินสะสม ปี 66)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร	123,000	122,500	500	✓				9 ธ.ค.66	21 ก.พ.67	กองช่าง	
24.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพฤษ หมู่ที่ 8 สายบ้านโนนพฤษ - บ้านโคกประทุม (ก้นเงินข้อบัญญัติ 66)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง	300,000	300,000	0	✓				26 เม.ย.67	9 ก.ค.67	กองช่าง	
25.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 สายหนองไร่ ซอย 1 (ก้นเงินข้อบัญญัติ 66)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร	156,000	156,000	0	✓				1 มี.ค.67	14 พ.ค.67	กองช่าง	
26.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทัพวัง หมู่ที่ 3 สายบ้านทัพวัง - บ้านเหนือ (ก้นเงินข้อบัญญัติ 66)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร	300,000	300,000	0	✓				1 มี.ค.67	14 พ.ค.67	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 สายทช. นม. 1015 - หนองไร่ (ก้นเงินข้อบัญญัติ 66)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 71.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 284.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง	168,000	168,000	0	✓				1 มี.ค.67	14 พ.ค.67	กองช่าง	
28	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านดอนตลุงหว่า หมู่ที่ 10 ซอยวัดป่าศรัทธาธรรม (ก้นเงินข้อบัญญัติ 66)	ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร	285,000	285,000	0	✓				1 มี.ค.67	14 พ.ค.67		
29	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 1/3 (ก้นเงินข้อบัญญัติ 66)	ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตารางเมตร	281,000	281,000	0	✓				1 มี.ค.67	14 พ.ค.67		
30	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 สายบ้านเหนือ - ดอนตลุงหว่า (ก้นเงินข้อบัญญัติ 66)	ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440.00 ตารางเมตร	321,000	321,000	0	✓				1 มี.ค.67	14 พ.ค.67		
31	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก บ้านเหนือ หมู่ที่ 156, 1 สายบ้านเหนือ - ดอนตลุงหว่า (เสียบบล็อก) (เงินสะสม ปี 66)	ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตร.ม.	469,000	447,000	22,000	✓				9 ธ.ค.66	7 ม.ค.67	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
32	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 5 สาย ทช.นม 1015 (เงินสะสม ปี 66)	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 เมตร ยาว 20.00 เมตร	79,800	0	79,800			✓		-	-	กองช่าง	
33	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 สาย ทช.นม 1015-บ้านเหนือ (เงินสะสม ปี 67)	- ช่วงที่1เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 190 ตร.ม. - ช่วงที่2 เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม. - ช่วงที่ 3 เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 310 ตร.ม. - ช่วงที่ 4 เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร	421,000	0	421,000		✓ (รอดำเนินการ)			1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
34	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเมืองนาท หมู่ที่ 2 ซอยрінর্মย์ 2 (เงินสะสม ปี 67)	- ช่วงที่1เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. - ช่วงที่2 เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 2.50 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 167.50 ตร.ม.	160,000	0	160,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
35	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านทัพรั้ง หมู่ 3 สายทช.นม. 1015-บ้านทัพรั้ง (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 288.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,440.00 ตารางเมตร	495,000	0	495,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
36	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายทช.นม. 1015 - ซอย 4 (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 348.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,392.00 ตารางเมตร	496,000	0	496,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
37	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายทช.นม. 1015 - บ้านโจด (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,300 ตร.ม.	482,000	0	482,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
38	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองไร่ หมู่ 7 สายทข.นม. 1015 – บ้านหนองไร่ (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 222.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร	381,000	0	381,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
39	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนข้าวตอก หมู่ที่ 9 สายบ้านโนนข้าวตอก (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร	495,000	0	495,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
40	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนดูลงหว่า หมู่ 10 สายทางเข้าหมู่บ้าน (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 405.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,620.00 ตารางเมตร	556,000	0	556,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 สายนางประถม มุ่งกลาง (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร	488,000	0	488,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 ซอยมะลิ (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	123,000	0	123,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทัพวัง หมู่ที่ 3 สายบ้านทัพวัง – บ้านเหนือ (เงินสะสม ปี 67)	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม.	185,000	0	185,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
44	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทัพวัง หมู่ที่ 3 สายทช.นม. 1015 – ทัพวัง (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 345เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,725 ตร.ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	1,040,000	0	1,040,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทัพวัง หมู่ที่ 3 สายบ้านน้อยห้วยยาง (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร	492,000	0	492,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 6/1 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	152,000	0	152,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 6 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 512 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	300,000	0	300,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 1/2 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	185,000	0	185,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 1/3 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	228,000	0	228,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอยศศิกานต์ (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	176,000	0	176,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วย หมู่ที่ 5 ซอย 5 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	493,000	0	493,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วย หมู่ที่ 5 ซอย โรงปุ๋ยชุมชน (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	293,000	0	293,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วย หมู่ที่ 5 ซอย สำเภา (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	78,000	0	78,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายเลียบบคลองถนนหัก (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร	487,000	0	487,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายเสมา ซอย 2 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร	91,000	0	91,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายบ้านเสมา - บ้านโจด (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร	495,000	0	495,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายเสมา ซอย 1 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร	156,000	0	156,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 สาย พ.น.ม.1015 – หนองไร่ (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 644 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	372,000	0	372,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 สาย หนองไร่ ซอย 3 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	370,000	0	370,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 สายโนนกระถิ่น ซอย 2 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	158,000	0	158,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 สายบ้านโนนกระถิ่น – เมืองนาท (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 14 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	42,000	0	42,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพฤษภูมิ หมู่ที่ 8 สายประปา (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	486,000	0	486,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9 สายบ้านโนนข้าวตาก - ดอนน้อย (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร	498,000	0	498,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดงหว้า หมู่ที่ 10 สายนาบายนส่วน วีรหังโส (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด ๑ 0.30 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	154,000	0	154,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตลุงห้วย หมู่ที่ 10 สายบ้านดอนตลุงห้วย – บ้านหนูก (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด ๘ 0.30 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	487,000	0	487,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตลุงห้วย หมู่ที่ 10 สายบ้านนายสุวรรณ รอกกลาง (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 236 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	138,000	0	138,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
67	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 สายบ้านเหนือ – ดอนตลุงห้วย (สายเลียบบคลอง) (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 765.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,295.00 ตารางเมตร	498,000	0	498,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
68	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านทัพร้าง หมู่ที่ 3 สายบ้านทัพร้าง – โนนกระถิน (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280.00 ตารางเมตร	495,000	0	495,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
69	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 10/1 (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุกผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280 ตร.ม.	495,000	0	495,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
70	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 7 (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 660 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640 ตร.ม.	573,000	0	573,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
71	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วย หมู่ที่ 5 สายบ้านห้วย ซอย 5 (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม.	330,000	0	330,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
72	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วย หมู่ที่ 5 สายคลองขวาง - นานายวีระ ผินกลาง (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360.00 ตารางเมตร	295,000	0	295,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
73	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายเลียบบคลองถนนหัก (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,560 ตร.ม.	339,000	0	339,000		✓ (รอดำเนินการ)			--	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
74	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายเลียบบคลองประปา (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,540.00 ตร.ม.	334,000	0	334,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
75	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายเลียบบคลองประปา (ขอยืมรายจ่าย) (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม.	169,000	0	169,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
76	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 สายบ่อแดง – นานายประหยัด (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร	130,000	0	130,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
77	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 สายบ่อแดง – นานายเฒ่า เถาว์กลาง (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.	130,000	0	130,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
78	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนพฤษ หมู่ที่ 8 สายเลียบบคลองประปา ทิศใต้ (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.	391,000	0	391,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
79	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนข้าวตอก หมู่ที่ 9 สายตอนเสือโฮก (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280 ตร.ม.	495,000	0	495,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
80	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนตลุงหว่า หมู่ที่ 10 สายเลียบคลองใหญ่ (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280 ตร.ม.	495,000	0	495,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
81	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนตลุงหว่า หมู่ที่ 10 ซอยสังวาล (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280 ตร.ม.	495,000	0	495,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
82	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านเมืองนาท หมู่ที่ 2 ซอยรื่นรมย์ 1 (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดฝารางเหล็กเชื่อม กว้าง 0.40 เมตร ยาว 178 เมตร	293,000	0	293,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
83	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วย หมู่ที่ 5 สายบ้านห้วย ซอย 4 (เงินสะสม ปี 67)	- วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใน 0.30 เมตร ยาวรวม 185 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 0.70*0.70 เมตร และฝาปิดตะแกรงเหล็ก	226,000	0	226,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
84	โครงการปรับปรุงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) บ้านห้วย หมู่ที่ 5 สายโนนตะโก (เงินสะสม ปี 67)	- วางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม (box culvert) ขนาด 1.50x1.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง	256,000	0	256,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
85	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านเสมา หมู่ที่ 6 ปรับปรุงรางระบายน้ำ สายบ้านเสมา ซอย 4 (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ฝารางเหล็ก เชื่อมกว้าง 0.39 เมตร ยาว 112.00 เมตร	495,000	0	495,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
86	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพฤษภูมิ หมู่ที่ 8 ซอยสุดใจ (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	53,000	0	53,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
87	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพฤษภูมิ หมู่ที่ 8 ซอย 2 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 39.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	24,000	0	24,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพฤษภูมิ หมู่ที่ 8 ซอย 2/1 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 66.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	39,000	0	39,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	
89	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สาย ทช.นม. 1015-เสมา (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาวรวม 572.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,745.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 1 เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 457.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,285.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร	944,000	0	944,000		✓ (รอดำเนินการ)			-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
90	ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.294-21 สายบ้านเหนือ-ดอนตลุงหว่า หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 696 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,480 ตารางเมตร	1,565,000	1,565,000	0	✓				21 ก.ย. 66	19 ธ.ค.66	กองช่าง	
91	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 294-18 สายบ้านเมืองนาท - บ้านโจด หมู่ที่ 2 บ้านเมืองนาท ตำบลเมืองนาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร	4,609,550	0	4,609,550		✓ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง			02 ก.ค. 67	8 ธ.ค. 67	กองช่าง	
รวม			31,503,150	7,005,870	24,497,280								

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสวัสดิการทางสังคม

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
1.	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายในตำบลเมืองนาท	อบรมให้ความรู้แก่ ผู้สูงอายุ	30,000	0	30,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาสตรีตำบลเมือง นาท	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การส่งเสริมและพัฒนา บทบาทสตรี	20,000	0	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
3.	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อน ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	50,000	9,792	40,208	✓				1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
4.	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อยที่ได้รับความ เดือดร้อน	50,000	0	50,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
5.	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อน เฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย	50,000	31,435	18,565	✓				1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
รวม			200,000	41,227	158,773								

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
1.	โครงการฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ฝึกอบรมความรู้ให้แก่ อปพร.	80,000	0	80,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
รวม			80,000	0	80,000								

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(3) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
1.	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	20,000	0	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
2.	โครงการฝึกอบรม อาชีพบำบัดรักษา ฟื้นฟู ผู้เสพ ผู้ติดยา เสพติดในตำบลเมือง นาท	จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ผู้ติดยาเสพติดให้มีอาชีพ ในการดำรงชีพ	10,000	0	10,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
รวม			30,000	0	30,000								

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานกีฬาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(3) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
1.	โครงการจัดแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด	ประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรมทางไกลยาเสพติด	300,000	219,232	80,768	✓				3 เม.ย.67	5 เม.ย.67	กอง การศึกษาฯ	
รวม			300,000	219,232	80,768								

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และสร้างสวัสดิการทางสังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(4) งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
1.	โครงการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากสา ธารณภัยต่าง ๆ	ช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนจาก สาธารณภัยต่างๆ	400,000	14,400	385,600	✓				1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
2.	โครงการสงเคราะห์คน พิการและผู้ด้อยโอกาส หมู่ 1 - หมู่ 10	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพคนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส หมู่ 1 - หมู่ 10	3,170,400	2,500,800	669,600	✓				1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
3.	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ 1 – หมู่ 10	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,592,000	8,003,800	5,882,000	✓				1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
4.	โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	30,000	30,000	✓				1 ต.ค.66	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
รวม			12,122,400	10,549,000	6,967,200								

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
1.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท (รายหัว)	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 1. ค่าการเรียนการสอน 2. ค่าหนังสือเรียน 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	55,080	36,720	18,360	✓				1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุด โครงการ		
2.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบล เมืองนาท	จ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน 200 วัน	264,600	205,632	58,968	✓				1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กอง การศึกษาฯ	
3.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลเมือง นาท	จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลเมือง นาท	32,370	11,511	20,859	✓				1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กอง การศึกษาฯ	
4.	โครงการศึกษาเรียนรู้ นอกสถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลเมือง นาท	จัดทำศึกษาเรียนรู้ นอกสถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลเมือง นาท	20,000	12,190	7,810	✓				17 ม.ค.67	17 ม.ค.67	กอง การศึกษาฯ	
5.	อุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้าน เหนือทพรั้ง ตาม โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่ เด็กนักเรียน	จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียน บ้านเหนือทพรั้ง ตาม โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่ เด็กเล็ก เด็ก อนุบาล และเด็กชั้น ป. 1 – ชั้น ป. 6 จำนวน 138 คน อัตราคนละ 22 บาท/วัน จำนวน 200 วัน	607,200	561,000	46,200	✓				1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กอง การศึกษาฯ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุด โครงการ		
6.	อุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้าน เสมามาตามโครงการ สนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน โรงเรียนบ้านเสมา ตาม โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กชั้น ป. 1 – ชั้น ป. 6 จำนวน 94 คนอัตราคนละ 27 บาท/วัน จำนวน 200 วัน	507,600	440,100	67,500	✓				1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กอง การศึกษาฯ	
7	อุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้าน ห้วยโนนพฤษ ตาม โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่ เด็กนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน โรงเรียนบ้านห้วยโนน พฤษฯ ตามโครงการ สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กเล็ก เด็ก อนุบาล และเด็กชั้น ป 1 – ชั้น ป. 6 จำนวน 63 คน อัตราคนละ 27 บาท/วัน จำนวน 200 วัน	340,200	261,900	78,300	✓				1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กอง การศึกษาฯ	
8	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก เด็ก อนุบาลและเด็กชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก เด็ก อนุบาลและเด็กชั้น ป. 1 – ชั้น ป.6 โรงเรียนใน เขต อบต.เมืองนาท จำนวน 315 คนๆละ 7.51บาท จำนวน 260 วัน	643,000	506,101.05	136,898.95	✓				1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กอง การศึกษาฯ	
รวม			2,470,050	2,035,154.05	434,895.95								

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
1.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองนาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองนาท	50,000	0	50,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
รวม			50,000	0	50,000								

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
1.	ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองนาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองนาท	15,000	0	15,000			✓		-	-	กองการศึกษาฯ	
รวม			15,000	0	15,000								

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าเฝ้าเสียในคลอง

(3) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการตรวจสอบ คุณภาพน้ำของแหล่ง น้ำภายในตำบลเมือง นาท	ค่าใช้จ่ายในการตรวจ สภาพน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและแหล่งน้ำ ภายในตำบลเมืองนาท	10,000	0	10,000			✓		-	-	กองช่าง	
รวม			10,000	0	10,000								

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(4) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
1.	โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในวันสำคัญ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน วันสำคัญต่าง ๆ ส่งเสริม สนับสนุนโครงการส่งเสริม การปลูกต้นไม้ตาม พระราชดำริ โดยการปลูก ต้นไม้ ปรับปรุง สวนสาธารณะ เพื่อแก้ไข ปัญหาภาวะโลกร้อน และ เพื่อร่วมถวายเป็นราช สักการะในวโรกาสต่าง ๆ	10,000	0	10,000	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ ดำเนินการปลูกต้นไม้เนื่องวัน 1. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง กรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินท ราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอรับ สนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัด นครราชสีมา				28 มิ.ย.67	28 มิ.ย.67	สำนักปลัด	
รวม			10,000	0	10,000								

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอยภายในตำบล

(5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
1.	โครงการลดคัดแยก ขยะใช้ประโยชน์จาก ขยะ (3RS)	จัดอบรมให้ความรู้ใน การคัดแยกขยะในชุมชน	10,000	0	10,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
รวม			10,000	0	10,000								

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ

6.1 กลยุทธ์ส่งเสริม ปลูกฝังให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
1.	โครงการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของ ทางราชการและการ จัดงานรัฐพิธี	จัดกิจกรรมวันสำคัญทาง ราชการและการจัดงานรัฐพิธี ขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองนาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุ ค่าพวงมาลา ค่าพวงหรีด และอื่น ๆ	20,000	2,000	18,000	✓				1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	13 ต.ค. 67 นวมินทรมหา ราช และ 23 ต.ค.67 วันปิยะ มหาราช
รวม			20,000	2,000	18,000								

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ

6.2 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน	อบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียนใน ตำบลเมืองนาท จำนวน 100 คน	40,000	30,339	9,661	✓				6 ส.ค. 67	6 ส.ค.67	กอง การศึกษาฯ	
2.	โครงการจัดงาน ประเพณีวันลอย กระทง	จัดงานประเพณีวันลอย กระทง ผู้เข้าร่วม กิจกรรม 300 คน	50,000	0	50,000			✓		-	-	กอง การศึกษาฯ	
3.	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองนาท	30,000	0	30,000			✓		-	-	กอง การศึกษาฯ	
4.	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ตรด น้ำขอพรผู้สูงอายุ	จัดงานประเพณี สงกรานต์ตรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุตำบลเมืองนาท	30,000	0	30,000			✓		-	-	กอง การศึกษาฯ	
5.	โครงการจัดงานรำ บวงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารีและ ประภควดราโชน	จัดงานรำบวงสรวง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและ ประภควดราโชน	10,000	0	10,000	✓ ไม่ได้ใช้ งบประมาณ				12 เม.ย.67	12 เม.ย.67	กอง การศึกษาฯ	ร่วมจัดงานรำ บวงสรวงและ ประภควดรา โชน
6.	โครงการวันสำคัญทาง ศาสนา งานสืบสาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา	จัดงานสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา	10,000	0	10,000	✓ ไม่ได้ใช้ งบประมาณ				19 ก.ค. 67	19 ก.ค. 67	กอง การศึกษาฯ	ถวายเทียนวัด ในเขต อบต.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
7.	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการแข่งขัน กีฬา	ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่าง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอลำ ทะเมนชัย	30,000	0	30,000	✓ ไม่ได้ใช้ งบประมาณ				11 มี.ค. 67	18 มี.ค. 67	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรม ท้องถิ่นไทย และจัดแข่งขัน กีฬา
8.	โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ อำเภอลำทะเมนชัย	ส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอลำ ทะเมนชัย	20,000	1,600	18,400	✓				29 ก.พ.67	29 ก.พ.67	กอง การศึกษาฯ	
9.	โครงการจัดงานวัน พริกและของดีอำเภอลำ ทะเมนชัย	เข้าร่วมกิจกรรมการจัด งานวันพริกและของดี อำเภอลำทะเมนชัย ประจำปี 2567	200,000	169,845	30,155	✓				16 ธ.ค.66	16-20 ธ.ค.66	กอง การศึกษาฯ	
รวม			420,000	201,784	218,216								

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

7.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคตลอดจนให้บริการด้านสาธารณสุข

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
1.	โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	50,000	34,482	15,518	✓				24 มิ.ย.67	10 ก.ค.67	สำนักปลัด	
2	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย จัดซื้อเวชภัณฑ์และน้ำยาป้องกันเพื่อป้องกันการโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น	60,000 โอนเพิ่ม 10,000	65,600	4,400	✓				24 พ.ค.67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
3.	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหนือ หมู่ที่ 1	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	0	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
4.	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเมือ่งนาท หมู่ที่ 2	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	0	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
5.	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยรัง หมู่ที่ 3	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	0	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
6.	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	0	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
7.	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วย หมู่ที่ 5	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	0	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
8.	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเสมา หมู่ที่ 6	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	0	200,000			✓		-	-	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	วันเดือนปีเริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุดโครงการ		
9.	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	0	200,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
10	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนพลฤกษ์ หมู่ที่ 8	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	0	200,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
11	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	0	200,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
12	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนตลุงหว่า หมู่ที่ 10	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	0	200,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
รวม			320,000	100,082	1,119,918								

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

7.1 กลยุทธ์ สนับสนุนการให้บริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน

(2) งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
1.	สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เมืองนาท	100,000	0	100,000	ไม่ได้สมทบงบประมาณเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณคงเหลือจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	สำนักปลัด	
รวม			100,000	0	100,000								

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
1.	โครงการเลือกตั้งของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	กรณีมีการเลือกตั้งของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกรณีครบวาระ ยุบสภาและกรณีแทน ตำแหน่งที่ว่าง)	50,000	0	50,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
2.	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารงานให้แก่ผู้นำ ชุมชนกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่ม อสม.	จัดฝึกอบรมตามโครงการ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารงานให้แก่ ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม สตรี กลุ่มอสม.	100,000	0	100,000			✓		-	-	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุด โครงการ		
3.	โครงการฝึกอบรมศึกษา งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารงานให้แก่ สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้าง	จัดฝึกอบรมตามโครงการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารงานของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	150,000	0	150,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
4.	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่ม อาชีพ	จัดฝึกอบรมโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ	20,000	0	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
5.	โครงการจัดประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคม หมู่บ้าน จัดทำแผนชุมชน จัดเวทีประชาคม	18,000	12,692	5,308	✓				17 มิถุนายน 2567	21 มิถุนายน 2567	สำนักปลัด	
รวม			338,000	12,692	325,308								

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตยใน ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตย และ ส่งเสริมให้ประชาชนได้มี บทบาทและส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น	30,000	0	30,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
2	โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน (อบต.เคลื่อนที่)	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ ประชาชน เพื่อรับเรื่อง ร้องทุกข์ของประชาชน	10,000	7,410	2,590	✓				9 พฤศจิกายน 2566	9 พฤศจิกายน 2566	สำนักปลัด	
รวม			40,000	7,410	32,590								

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.1 กลยุทธ์ เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
1.	โครงการก่อสร้างโรง จอดรถและลานจอดรถ	ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 22 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 110 ตารางเมตร ลานจอดรถคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.12 เมตร พร้อม เชื่อม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 397 ตารางเมตร	656,000	656,000 (กันเงิน)	0		✓ (รอดำเนินการ)			1 ต.ค.2567	30 ก.ย. 2568	กองช่าง	
รวม			656,000	656,000	0								

งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์

ที่	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
1.	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	6,000	-	6,000	สำนักปลัด อบต.
2.	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	9,400	-	9,400	สำนักปลัด อบต.
3.	เก้าอี้ผู้บริหาร	4,500	-	4,500	สำนักปลัด อบต.
4.	เก้าอี้สำนักงาน	5,000	5,000	0	สำนักปลัด อบต.
5.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	37,900	37,200	700	สำนักปลัด อบต.
6.	โต๊ะกลมเอนกประสงค์	30,000	30,000	0	สำนักปลัด อบต.
7.	โต๊ะเอนกประสงค์	15,000	15,000	0	สำนักปลัด อบต.
8.	รถจักรยานยนต์	43,500	-	43,500	สำนักปลัด อบต.
9.	ไม้ประชุมไร้สาย	50,000	48,430	1,750	สำนักปลัด อบต.
10.	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	29,900	29,900	0	สำนักปลัด อบต.
11.	เครื่องคอมพิวเตอร์ (All In One) สำหรับสำนักงาน	20,000	20,000	0	สำนักปลัด อบต.
12.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	3,300	-	3,300	สำนักปลัด อบต.
13.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถึงหมึก (Ink Tank Printer)	4,100	-	4,100	สำนักปลัด อบต.
14.	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนก ประสงค์ (Smart Card Reader)	700	-	700	สำนักปลัด อบต.
15.	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	12,000	-	12,000	กองคลัง
16.	เครื่องคอมพิวเตอร์ (All In One) สำหรับสำนักงาน	20,000	20,000	0	กองคลัง
17.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก (Ink Tank Printer)	8,000	8,000	0	กองคลัง
18.	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	12,000	-	12,000	กองการศึกษาฯ
19.	เครื่องคอมพิวเตอร์ (All In One) สำหรับสำนักงาน	20,000	20,000	0	กองการศึกษาฯ
20.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถึงหมึก (Ink Tank Printer)	8,200	8,200	0	กองการศึกษาฯ
21.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	40,900	40,900	0	กองช่าง
22.	เครื่องตบดิน	21,000	-	21,000	กองช่าง
23.	นั่งร้าน	6,000	6,000	0	กองช่าง
24.	เทพวัตรระยะล้อเลื่อน	9,000	-	9,000	กองช่าง
รวม		416,400	247,771	127,950	

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2566-2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ. 294-21 สายบ้านเหนือ – ดอนตลุงหว่า หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ ตำบลเมืองนาท กว้าง 5.00 เมตร ยาว 696 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,480 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	2,138,000.00	
2.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 294-18 สายบ้านเมืองนาท - บ้านโจด หมู่ที่ 2 บ้านเมืองนาท ตำบลเมืองนาท กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร	4,609,550.00 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	
รวมเป็นเงิน		6,747,550.00	

