

รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
อำเภอสามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๒
ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ)	๔
- จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปีเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับ การบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท จึงขอ รายงานผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก) มาเพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองนาททราบโดยทั่วกันต่อไป

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้ดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลปีละ ๑ ครั้ง โดยมีงานวิเคราะห์นโยบายและแผนทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสี่คน กรรมการ
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน กรรมการ
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่ เลขานุการของคณะกรรมการ

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผล และ เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

วิธีการติดตามและประเมินผล

๑. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖ และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตามดำเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ติดตามการใช้งบประมาณและดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้ง จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง รายงานภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ และสรุปเป็นผลดำเนินการในภาพรวมตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท เสนอผู้บริหาร อบต. เมืองนาท รับทราบต่อไป

๒. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน ของเทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา ผ่านทาง คณะกรรมการ ชุมชน และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและนำผลสรุปเสนอ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทจะดำเนินการประเมิน ผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ ๑ ครั้ง ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร อบต. เป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป

ส่วนที่ ๓

ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ)

๓.๑ การติดตาม

การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้เริ่มดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กำหนดเป้าหมายดำเนินการไว้ ๕ ปี เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๘ ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายดำเนินการใน ปี ๒๕๖๗ (ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-Plan) และผู้บริหาร อบต. ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนามีรายการดังนี้

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสัน	จัดฝึกอบรมอาชีพพระยาสันให้กับผู้ที่สนใจ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗			✓		-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช ดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุธาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน ท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗			✓		-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม			๔๐,๐๐๐							๔๐,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีไฟฟ้าแสงสว่างให้ครบทุกพื้นที่

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑.	อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
รวม			๒๐๐,๐๐๐							๒๐๐,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า น้ำประปา

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑.	โครงการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ	ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด	๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		-	๘๐,๐๐๐	กองช่าง
๒.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกบ้านเหนือ หมู่ที่ ๑ สายบ้านเหนือ ซอย ๑	ปรับปรุงถนนหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.	๑๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		-	๑๙๕,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกบ้านเหนือ หมู่ที่ ๑ สายบ้านเหนือ ซอย ๒	ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม.	๗๘,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		-	๗๘,๐๐๐	กองช่าง
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองนาท หมู่ที่ ๒ สายสุดเขตเทศบาลหนองหัวพาน - สุดเขต อบต.เมืองนาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตารางเมตร	๒๘๙,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		-	๒๘๙,๐๐๐	กองช่าง
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทัพรัง หมู่ที่ ๓ ซอยทัพรังสามัคคี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ตารางเมตร	๑๙๘,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		-	๑๙๘,๐๐๐	กองช่าง
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทัพรัง หมู่ที่ ๓ ซอยอ่อนลม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	๘๖,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			✓			๘๖,๐๐๐	กองช่าง
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ สายหนองโพธิ์ ซอย ๑/๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๔ ตารางเมตร	๒๐๓,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			✓			๒๐๓,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ สายหนองโพธิ์ ซอยสมหมาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร	๑๐๓,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			✓			๑๐๓,๐๐๐	กองช่าง
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ ๕ สายบ้านห้วยซอย ๔/๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๙ ตารางเมตร	๙๑,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		-	๙๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ ๕ สายบ้านห้วยซอย ๘/๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร	๑๐๓,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		-	๑๐๓,๐๐๐	กองช่าง
๑๑.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมา หมู่ที่ ๖ สายบ้านเสมาซอย ๔/๒	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร	๑๐๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		-	๑๐๔,๐๐๐	กองช่าง
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมา หมู่ที่ ๖ สายบ้านเสมาซอย ๘	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาวรวม ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตารางเมตร	๑๑๗,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			✓			๑๑๗,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ ๗ สาย ทข. นม.๑๐๑๕ - หนองไร่	ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ๑ จุด	๓๐๗,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		-	๓๐๗,๐๐๐	กองช่าง
๑๔.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนพฤษภูมิ หมู่ที่ ๘ ซอย ๑๐	ปรับปรุงถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๒๖๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		-	๒๖๔,๐๐๐	กองช่าง
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ ๙ สายโนนข้าวตาก - ดอนน้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร	๒๕๙,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		-	๒๕๙,๐๐๐	กองช่าง
๑๖.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนตลุงหว่า หมู่ที่ ๑๐ สายดอนตลุงหว่า - บ้านหนูก ต.ขามสะแกแสง	ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร	๒๗๗,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		-	๒๗๗,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๗.	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)	จ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ใน การดำเนินการก่อสร้าง	๑๐๘,๘๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		-	๑๐๘,๘๐๐	กองช่าง
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน พฤษ์ หมู่ที่ ๘ ซอย ๑ (เงินสะสม ปี ๖๖)	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตาราง เมตร	๕๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	✓				๕๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนพฤษ์ หมู่ที่ ๘ ซอย ๖/๓ (เงินสะสม ปี ๖๖)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมทางเชื่อมคอนกรีต เสริมเหล็ก	๕๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	✓				๕๘,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนพฤษ์ หมู่ที่ ๘ ซอย ๔ (เงินสะสม ปี ๖๖)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ ตาราง เมตร	๘๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	✓				๘๔,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนพฤษภูมิ หมู่ที่ ๘ ซอย เสมอ เสมอ (เงินสะสม ปี ๖๖)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๕๙.๐๐ ตาราง เมตร	๙๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ม.ค. ๖๗	✓				๙๒,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ สาย หนองโพธิ์ ซอย ๘ (เงินสะสม ปี ๖๖)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๒๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ม.ค. ๖๗	✓				๑๒๒,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทัพ รัง หมู่ที่ ๓ สายบ้านน้อย ห้วยยาง (ช่วงที่ ๓) (เงินสะสม ปี ๖๖)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๔,๐๐	ต.ค. ๖๖ – ม.ค. ๖๗	✓				๔๙๔,๐๐๐	๐	กองช่าง
๒๔.	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนข้าวตาก หมู่ที่ ๙ ซอย ๑ (ช่วงที่ ๒) (เงินสะสม ปี ๖๖)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ม.ค. ๖๗	✓				๔๙๕,๐๐๐	๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๒๕.	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เสมา หมู่ที่ ๖ สายเสมา ซอย ๔ (เงินสะสม ปี ๖๖)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม้ น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก	๔๗๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ม.ค. ๖๗	✓				๔๗๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง
๒๖.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนหินคลุก บ้านเหนือ หมู่ ที่ ๑ สายบ้านเหนือ - ดอนต ลุหว่า (เลียบบคลอง) (เงินสะสม ปี ๖๖)	ปรับปรุงผิวจราจรถนนหิน คลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม้ น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	๔๖๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ม.ค. ๖๗	✓				๔๔๗,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กองช่าง
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองไร่ หมู่ที่ ๗ ซอย ๒ (เงินสะสม ปี ๖๖)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ไม้ น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตาราง เมตร	๕๘๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ม.ค. ๖๗	✓				๕๑๙,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	กองช่าง
๒๘.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ห้วย หมู่ที่ ๕ สาย ทข นม ๑๐๑๕ (เงินสะสม ปี ๖๖)	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร	๗๙,๘๐๐	ต.ค. ๖๖ – ม.ค. ๖๗			✓		-	๗๙,๘๐๐	กองช่าง
รวม			๕,๔๒๔,๖๐๐						๒,๘๓๕,๐๐๐	๓,๐๘๘๓,๖๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสวัสดิการทางสังคม

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุภายในตำบลเมือง นาท	อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ย.			✓		-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนา สตรีตำบลเมืองนาท	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาท สตรี	๒๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย.			✓		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓.	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน ด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				๙,๗๙๒	๔๐,๒๐๘	สำนักปลัด
๔.	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับความเดือดร้อน	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕.	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสา ธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน เยียวยาหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				๒๓,๔๕๑	๒๖,๕๔๙	สำนักปลัด
รวม			๒๐๐,๐๐๐					๓๓,๒๔๓	๑๖๖,๗๕๗		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑.	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ฝึกอบรมความรู้ให้แก่ อปพร.	๘๐,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค.			✓		-	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม			๘๐,๐๐๐							๘๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย.			✓			๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒.	โครงการฝึกอบรมอาชีพบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในตำบลเมืองนาท	จัดฝึกอบรมอาชีพให้ผู้ติดยาเสพติดให้มีอาชีพในการดำรงชีพ	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค.			✓			๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม			๓๐,๐๐๐							๓๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานกีฬาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๓) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมห่างไกลยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - มิ.ย. ๖๗		✓			-	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
รวม			๓๐๐,๐๐๐							๓๐๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และสร้างสวัสดิการทางสังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๔) งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑.	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		-	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒.	โครงการสงเคราะห์คนพิการและผู้ด้อยโอกาส หมู่ ๑ - หมู่ ๑๐	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส หมู่ ๑ - หมู่ ๑๐	๓,๑๗๐,๔๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓			๑,๒๗๔,๔๐๐	๑,๘๙๖,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๓.	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ ๑ - หมู่ ๑๐	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๕๙๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓			๓,๙๘๙,๐๐๐	๔,๖๐๓,๐๐๐	สำนักปลัด
๔.	โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓			๑๗,๕๐๐	๔๒,๕๐๐	สำนักปลัด
รวม			๑๒,๑๒๒,๔๐๐								

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเงิน อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าจัดการ เรียนการสอน ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองนาท (รายหัว)	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา ๑. ค่าการเรียการสอน ๒. ค่าหนังสือเรียน ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	๕๕,๐๘๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		-	๕๕,๐๘๐	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๒.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเงิน อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบล เมืองนาท	จ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๖๔,๖๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓			๑๒๓,๕๕๒	๑๔๑,๐๔๘	กอง การศึกษาฯ
๓.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเงินอุดหนุน สถานศึกษาเงิน อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองนาท	จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลเมือง นาท	๓๒,๓๗๐	พ.ค. - มิ.ย.			✓		-	๓๒,๓๗๐	กอง การศึกษาฯ
๔.	โครงการศึกษาเรียนรู้ นอกสถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลเมือง นาท	จัดทัศนศึกษาเรียนรู้นอก สถานที่ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองนาท	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	✓				๑๒,๑๙๐	๗,๘๑๐	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๕.	อุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้าน เหนือทพรั้ง ตาม โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่ เด็กนักเรียน	จ่ายเป็นค่าอุดหนุน โรงเรียนบ้านเหนือทพรั้ง ตามโครงการสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่ เด็ก เล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ชั้น ป. ๑ - ชั้น ป. ๖ จำนวน ๑๓๘ คน อัตรา คนละ ๒๒ บาท/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๖๐๗,๒๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖)				๒๘๑,๖๐๐	๓๒๕,๖๐๐	กอง การศึกษาฯ
๖.	อุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้าน เสมาตามโครงการ สนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน โรงเรียนบ้านเสมา ตาม โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กชั้น ป. ๑ - ชั้น ป. ๖ จำนวน ๙๔ คนอัตราคนละ ๒๗ บาท/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๐๗,๖๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖)				๒๒๑,๔๐๐	๒๘๖,๒๐๐	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๗	อุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้าน ห้วยโนนพฤษ ตาม โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่ เด็กนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน โรงเรียนบ้านห้วยโนน พฤษฯ ตามโครงการ สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กเล็ก เด็ก อนุบาล และเด็กชั้น ป. ๑ - ชั้น ป. ๖ จำนวน ๖๓ คน อัตราคนละ ๒๗ บาท/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๓๔๐,๒๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖)				๑๔๓,๑๐๐	๑๙๗,๑๐๐	กอง การศึกษาฯ
๘	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก เด็ก อนุบาลและเด็กชั้น ป. ๑ - ชั้น ป.๖ โรงเรียนใน เขต อบต.เมืองนาท จำนวน ๓๑๕ คนๆละ ๗.๕๑บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๖๑๓,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓			๒๖๘,๑๗๔.๖๖	๓๔๔,๘๒๕.๓๔	กอง การศึกษาฯ
รวม			๒,๔๔๐,๐๕๐						๑,๐๕๐,๐๑๖.๖๖	๑,๔๒๐,๐๓๓.๓๔	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตพื้นที่ตำบลเมือง นาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน เขตพื้นที่ตำบลเมือง นาท	๕๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗			✓		-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม			๕๐,๐๐๐							๕๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑.	ค่าใช้จ่ายโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมือง นาท	เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองนาท	๑๕,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย. ๖๗			✓		-	๑๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
รวม			๑๕,๐๐๐							๑๕,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าเฝ้าเสียในคูคลอง

(๓) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการตรวจสอบ คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำ ภายในตำบลเมืองนาท	ค่าใช้จ่ายในการตรวจ สภาพน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภคและ แหล่งน้ำภายในตำบล เมืองนาท	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๗			✓		-	๑๐,๐๐๐	กองช่าง
รวม			๑๐,๐๐๐							๑๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๔) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑.	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติเนื่องในวัน สำคัญ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ตาม พระราชดำริ โดยการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะ เพื่อ แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และ เพื่อร่วมถวายเป็นราชสักการะใน วโรกาสต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗			✓		-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม			๑๐,๐๐๐							๑๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอยภายในตำบล

(๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑.	โครงการลดคัดแยกขยะ ใช้ประโยชน์จากขยะ (๓RS)	จัดอบรมให้ความรู้ใน การคัดแยกขยะในชุมชน	๑๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค. ๖๗			✓		-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม			๑๐,๐๐๐							๑๐,๐๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม ปลูกฝังให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทาง ราชการและการจัดงาน รัฐพิธี	จัดกิจกรรมวันสำคัญทาง ราชการและการจัดงานรัฐ พิธี ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองนาทเพื่อ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่า พวงมาลา ค่าพวงหรีด และอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗		✓			๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม			๒๐,๐๐๐						๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ

๖.๒ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กเยาวชน	อบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียนใน ตำบลเมืองนาท จำนวน ๑๐๐ คน	๔๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๗			✓		-	๔๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๒.	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	จัดงานประเพณีวันลอย กระทง ผู้เข้าร่วม กิจกรรม ๓๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖			✓		-	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๓.	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองนาท	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	-	๓๐,๐๐๐	
๔.	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ	จัดงานประเพณี สงกรานต์รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุตำบลเมืองนาท	๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓		-	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๕.	โครงการจัดงานรำ บวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าว สุรนารีและประกวดรำ โขน	จัดงานรำบวงสรวง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและ ประกวดรำโขน	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗				✓	-	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๖.	โครงการวันสำคัญทาง ศาสนา งานสืบสาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา	จัดงานสืบสารประเพณี แห่เทียนพรรษา	๑๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗			✓		-	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๗.	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการแข่งขัน กีฬา	ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่าง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอขาม สะแกแสง	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	✓				ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๘.	โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ อำเภอขามสะแกแสง	ส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอ ขามสะแกแสง	๒๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	✓				๑,๖๐๐	๑๘,๔๐๐	กอง การศึกษาฯ
๙.	โครงการจัดงานวันพริก และของดีอำเภอขาม สะแกแสง	เข้าร่วมกิจกรรมการจัด งานวันพริกและของดี อำเภอขามสะแกแสง ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖	✓				๑๖๙,๘๔๕	๓๐,๑๕๕	กอง การศึกษาฯ
รวม			๔๒๐,๐๐๐						๑๗๑,๔๔๕	๒๔๘,๕๕๕	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๗.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคตลอดจนให้บริการด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑.	โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗			✓		-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย จัดซื้อเวชภัณฑ์และน้ำยาป้องกันเพื่อป้องกันการโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		-	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓.	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหนือ หมู่ที่ ๑	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗			✓		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๔.	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเมื่อนา หมู่ที่ ๒	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗			✓		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕.	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านทัพริง หมู่ที่ ๓	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗			✓		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖.	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗			✓		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗.	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วย หมู่ที่ ๕	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗			✓		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๘.	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเสมา หมู่ที่ ๖	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗			✓		-	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๙.	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองไร่ หมู่ที่ ๗	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗			✓		-	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๐	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนพฤษดิ์ หมู่ที่ ๘	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗			✓		-	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๑	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ ๙	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗			✓		-	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๒	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนตลุงหว่า หมู่ที่ ๑๐	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗			✓		-	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม			๓๑๐,๐๐๐							๓๑๐,๐๐๐	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๗.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนการให้บริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๒) งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑.	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เมืองนาท	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖			✓		-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม			๑๐๐,๐๐๐							๑๐๐,๐๐๐	

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑.	โครงการเลือกตั้งของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	กรณีมีการเลือกตั้งของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีครบวาระ ยุบสภาและ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒.	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหาร งานให้แก่ผู้นำ ชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุข	จัดฝึกอบรมตามโครงการ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารงานให้แก่ผู้นำ ชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม.	๑๐๐,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๗			✓		-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓.	โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารงานให้แก่ สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล และพนักงาน จ้าง	จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารงานของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	๑๕๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗			✓		-	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๔.	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ	จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ	๒๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗			✓		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕.	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน จัดทำแผนชุมชน จัดเวทีประชาคม	๑๘,๐๐๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๗			✓		-	๑๘,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม			๓๘,๐๐๐							๓๘,๐๐๐	

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗			✓		-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๒	โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน (อบต.เคลื่อนที่)	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของ ประชาชน	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗	✓				๗,๔๑๐	๒,๕๙๐	สำนักปลัด
รวม			๔๐,๐๐๐					๗,๔๑๐	๓๒,๕๙๐		

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘.๑ กลยุทธ์ เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑.	โครงการก่อสร้างโรง จอดรถและลานจอดรถ	ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สูง ๓ เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๑๐ ตารางเมตร ลานจอดรถคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พร้อมเชื่อม มีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๙๗ ตารางเมตร	๖๕๖,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๗			✓		-	๖๕๖,๐๐๐	กองช่าง
รวม			๖๕๖,๐๐๐							๖๕๖,๐๐๐	



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อยข้อ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ (๐๘ แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญถม เลี้ยงวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท